

Nom: _____

FICHE CONTRAT

Prénom: _____

Ossature bois



Objectif : Assembler et poser une ossature bois

Temps alloué: 3 semaines

ON DONNE

Les plans Le descriptif Les composants de l'ouvrage Des consignes orales ou écrites	<u>Matériels et moyens utilisable pour ce travail</u> L'outillage manuel de l'atelier Les consommables (forets, vis)	<u>Pré-requis</u> Les mesures Le fil à plomb Le vissage	Compétences	Note	Barème
--	---	--	-------------	------	--------

ON DEMANDE

ON EXIGE (critère de réussite)

1-recherche et analyse d'informations					
<i>Décoder et rechercher des informations sur un document technique</i> Compléter le planning des travaux	Le planning des travaux est complété		213		5
<i>Identifier et localiser un élément, un sous-ensemble</i> Trier, repérer et stocker les pièces d'ossature	Les pièces sont triées, repérées et rangées sur site		sc-34		5
<i>Relever des caractéristiques géométriques</i> Contrôler les dimensions des pièces (voir plan)	Le contrôle est correctement effectué		416		5
2-organisation et préparation du travail					
<i>Organiser et préparer des tâches</i> Etablir le liste de débit	La liste de débit est correctement renseignée		416		5
3-Participation à la réalisation d'ouvrages					
<i>préparer et organiser son poste de travail</i> Préparer la zone de travail pour de la pose	La zone de travail est dégagée et prête pour la pose		417		5
<i>Préparer des outillages</i> Repérer les perçages des lisses (aide du prof)	L'emplacement des perçages est parfaitement repérer		sc-11		5
<i>Appliquer et respecter un mode opératoire</i> Réaliser l'assemblage et la pose selon les consignes	L'assemblage et la pose sont réalisés correctement		414		5
<i>Réaliser des tracés</i> Effectuer une mise d'aplomb des ossatures	Les ossatures sont parfaitement d'aplomb		sc-31		5
<i>Réaliser et mettre en œuvre</i> Fixer par boulonnage les lisses basses	Les lisses sont fermement maintenues		418		5
Préparer le gabarit de montage	Le gabarit est bien exécuté		418		5
Visser les pièces de l'ossature (voir plan)	Les pièces sont positionnées et fixées précisément		416		5
Assembler les ossatures (voir plan)	Les ossature sont solidement fixées		416		5
<i>Vérifier une conformité</i> Vérifier le niveau et l'équerrage des lisses basses	Un contrôle est effectué, les corrections apportées si nécessaire		sc-15		5
<i>Respecter des temps alloués</i>					

Total 65
Note 20

Objectif atteint	
Objectif non atteint	

Compétences évaluées

Cycle	Domaines	Compétences	Items		Disciplines	MI	Mf	Ms	Tbm
			1	6	Savoir travailler en respectant les règles de la coopération				
			4	1	4	Mettre en œuvre un protocole expérimental, concevoir ou produire tout ou partie d'objet			
			4	1	6	Exploiter un document(texte,schéma,graphique, tableau)			
			4	1	7	Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.			
			4	1	8	Réaliser en équipe tout ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin			
		sc	1	5	Interpréter un résultat, en tirer une conclusion				
		sc	3	1	Choisir ou utiliser le matériel pour effectuer une mesure, une expérience, une production				
		sc	1	1	Proposer avec l'aide du professeur une démarche pour résoudre un problème				